

COMUNE DI TALEGGIO
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

**Determinazione SERVIZI URBANISTICA - LAVORI
PUBBLICI - VIGILANZA E COMMERCIO**
n. 154 del 05.08.2019

Oggetto: D.P.C.M. 27 FEBBRAIO 2019 - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1028, DELLA L. N. 145/2018 INTERVENTO N. 17 - SCHEDA RASDA 21630 - LOTTO II IN LOC.TA' MISTIROLO - CUP. J73H19000010003 CIG. 7910187CCD - BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI IN LOC.TA' MISTIROLO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 106 D.LGS N. 50/2016 E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO.

AREA TECNICA
Servizio Lavori Pubblici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei servizi del Comune di Taleggio;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 49 in data 08.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Sindaco p.t. è stato designato Responsabile dei servizi Lavori Pubblici Tecnico Urbanistico ai sensi dell'art. 53, comma 23, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 29, comma 4, della Legge 448/2001;

PREMESSO che:

- Il Comune di Taleggio, a seguito dell'approvazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile (nota prot. n. DIP/0015874 del 23.03.2019) del piano degli interventi ammessi a finanziamento in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia dal 27 ottobre al 30 ottobre 2018, è assegnatario di un contributo a fondo perduto di € 580.000,00 ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della Legge n. 145/2018 e del conseguente D.P.C.M. 27 febbraio 2019, giusta comunicazione della Regione Lombardia – Giunta Territorio e Protezione civile – n. protocollo Z1.2019.0010940 del 26.03.2019 – per l'intervento n. 17- scheda RASDA n. 21630;
- L'intervento è suddiviso in due lotti:
 - o Lotto n. 1 in loc.tà Scanagallo "*Difesa del suolo, regimazione idraulica e messa in sicurezza dei versanti in loc.tà Scanagallo*" per l'importo di € 430.000,00;
 - o Lotto n. 2 in loc.tà Mistirolo "*Difesa del suolo e messa in sicurezza dei versanti in loc.tà Mistirolo*" per l'importo di € 150.000,00;

PRECISATO CHE il contributo di cui sopra, in ragione dell'urgenza degli interventi legati alle condizioni di grave instabilità degli ammassi rocciosi che hanno comportato anche problemi alla viabilità ed ai collegamenti:

- è soggetto a tempistiche assolutamente ristrette considerando l'obbligo per i Comuni colpiti dagli eventi e destinatari dei contributi finalizzati in oggetto di stipulare i contratti di appalto degli interventi entro la data improrogabile del 30.09.2019;
- è inoltre assistito, in relazione alle procedure di legge applicabili, da una specifica Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile n.588/2019 avente ad oggetto: "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato il territorio delle Regioni (...) Lombardia colpito dagli eventi metereologici eccezionali verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018* " che all'art. 4 ("Deroghe") specificamente e per ragioni di celerità nel procedimento e compatibilmente con il contesto emergenziale, prevede deroghe ad una serie di leggi, tra cui il Dlgs. 50/2016 in relazione a molte disposizioni, come esattamente elencate;

DATO ATTO CHE

- con deliberazioni della G.C. nn. 39 e 40 in data 12.04.2019, esecutive ai sensi di legge, si è dunque preso atto dell'avvenuto finanziamento e demandato al Responsabile del competente settore l'adozione dei conseguenti atti gestionali;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi LL.PP. Tecnico Urbanistico n. 85 in data 19.4.2019 è stato approvato il disciplinare e affidato all'Arch. Flavio Papetti con studio in Piazza Brembana, l'incarico della gestione tecnica (progettazione esecutiva, D.L., sicurezza, contabilità, collaudo ecc) dell'intervento lotto 2 di "*Difesa del suolo e messa in sicurezza dei versanti in loc.tà Mistirolo* " per l'importo di € 12.272,00 oltre i.v.a. 22% così per un totale di € 14.971,84;
- con determinazione del Responsabile dei Servizi LL.PP. Tecnico Urbanistico n. 105 del 22.05.2019 i lavori sono stati aggiudicati all'Azienda Agricola Cattaneo con sede in Valbrembo (Bg) per l'importo netto di € 99.668,40 oltre i.v.a 22%, così determinato in seguito al ribasso del 2,32%;
- a seguito di autorizzazione alla consegna dei lavori sotto riserve di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in data 22.05.2019 n. 2183 Prot., i lavori, considerata l'urgenza, hanno avuto inizio il giorno 23.5.2019, come risulta dal relativo verbale consegna lavori sottoscritto, per relativa competenza, dal D.L., Responsabile del procedimento e appaltatore;
- in data 26.07.2019, giusto n. 126 Rep. è stato infine stipulato il relativo contratto;

CONSIDERATO che, giusta relazione tecnica indicata dal progettista e direttore lavori ed anticipata alla stazione appaltante:

- durante l'esecuzione dei lavori di cui sopra ed in particolare delle operazioni di disaggio degli elementi rocciosi instabili, sono state accertate condizioni strutturali degli ammassi rocciosi non in grado di garantire adeguate condizioni di stabilità e sicurezza del versante;
- quanto riscontrato, derivato da circostanze imprevedute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto e dell'affidamento dei lavori, in quanto solo dopo la rimozione degli strati superficiali, e dunque ad esecuzione in corso, sono emersi ulteriori fenomeni fessurativi interni al versante molto più estesi;
- si è reso dunque necessario, da parte della Direzione Lavori, prevedere ed indicare alla stazione appaltante l'aggiunta tempestiva di ulteriori interventi - principalmente legati alla immediata ordinazione, posa in opera e installazione da parte della Ditta già presente, di ulteriori reti paramassi - per la stabilizzazione del versante finalizzati alla mitigazione del rischio che richiedono un importo lordo stimato in € 70.000,00;
- tale intervento, è stato indicato come ancora più urgente in relazione alla chiusura della strada per motivi di incolumità pubblica disposta, nel frattempo, con Ordinanza Sindacale n. 23/2019 Prot. 2482 del 07.6.2019;

PRECISATO inoltre che la chiusura della strada interessata dai lavori, che si è resa necessaria ed urgente, ha creato e sta tutt'ora creando disagi e danni a cittadini, considerando la difficile viabilità e gli accessi e che vi è dunque urgenza ulteriore di ultimare i lavori garantendo la sicurezza integrale del versante;

CONSIDERATO che con nota in data 04.7.2019 n. 2963 Prot., indirizzata all'UTR – Regione Lombardia – di Bergamo e alla D.G. Territorio e Protezione Civile della Regione Lombardia, il Comune di Taleggio ha dunque chiesto, mantenendo invariato l'importo complessivo dell'intervento n. 17 di € 580.000,00 e dunque senza ulteriori oneri per La Regione né per il Comune di Taleggio, la rimodulazione del contributo suddiviso diversamente fra i due lotti ovvero l'importo aggiuntivo di € 70.000,00, necessario per completare il lotto n. 2, dovrà essere decurtato dal Lotto n. 1, come di seguito specificato:

- lotto n. 1 località Scanagallo – importo finanziato € 430.000,00 – rimodulazione finanziamento € 360.000,00;
- Lotto n. 2 località Mistirolo . importo finanziato 150.000,00 - rimodulazione finanziamento € 220.000,00;

VISTO il parere favorevole dell'UTR – Regione Lombardia - di Bergamo, Protocollo numero AE02.2019.0014299 del 04/07/2019, acquisito al protocollo dell'Ente in data 05.7.2019 n. 2983, alla diversa ripartizione delle risorse finanziarie sui due lotti a parità di importo complessivo come sopra specificato;

CONSIDERATO che, conseguentemente, a tale parere favorevole, l'amministrazione, che ha comunque sentito anche in merito il Dirigente di riferimento della Regione Lombardia – D.G. Territorio e Protezione Civile – in Milano, stante l'urgenza, ha dunque accolto la necessità di interventi aggiuntivi indicati dalla Direzione Lavori, dando mandato al progettista incaricato di procedere alla redazione definitiva della variante;

VISTA la determinazione n. 146/2019 avente ad oggetto: *"D.P.C.M. 27 febbraio 2019 – Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018 Intervento n. 17 – Scheda RASDA 21630 – Lotto II in Loc.tà Mistirolo – CUP J73H19000010003 – Bonifica e messa in sicurezza dei versanti in loc.tà Mistirolo – Integrazione incarico ed approvazione disciplinare d'incarico servizi tecnici perizia di variante (progettazione, D.L., sicurezza ecc.). CIG. Z172823D29"* con la quale si procedeva pertanto all'integrazione dell'incarico (senza oneri ulteriori per l'ente considerando la rimodulazione complessiva dei due interventi) per la redazione definitiva della perizia di variante intervento Lotto 2" *Difesa del suolo e messa in sicurezza dei versanti in loc.tà Mistirolo*";

RICHIAMATO l'art. 4 dell'Ordinanza Capo Protezione Civile n. 588/2019 che dispone deroghe specifiche ad alcune disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tra cui le previsioni di cui all'art. 106;

VISTA la perizia di variante dei lavori dell'intervento lotto 2 *"Difesa del suolo messa in sicurezza dei versanti in loc.tà Mistirolo"*, acquisita al protocollo dell'Ente in data 02.08.2019 N. 3412, predisposta dal professionista incaricato ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico illustrativa;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo di raffronto;
- Atto di sottomissione;
- Documentazione fotografica;
- Tav. 01 – Planimetria di progetto;
- Tav. 02 – particolari costruttivi – Sezioni tipo;

PRESO ATTO che l'importo complessivo, a seguito della perizia, ammonta a € 220.000,00 dei quali € 149.485,20 per lavori al netto del ribasso di gara ed € 70.514,80 per somme a disposizione della P.A. come di seguito specificato:

		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA	DIFFERENZE
TOTALI LAVORI LORDO		102.000,00	102.000,00	153.000,00	51.000,00
Lavori soggetti a ribasso di gara		100.500,00	100.500,00	151.500,00	
oneri per la sicurezza		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
RIBASSO	2,32%		2.331,60	3.514,80	1.183,20
TOTALE LAVORI NETTO		102.000,00	99.668,40	149.485,20	49.816,80
SOMME A DISPOSIZIONE					
I.V.A. 22% sui lavori		€ 22.440,00	€ 21.927,05	€ 32.886,74	€ 10.446,74
Gestione tecnica e sicurezza		€ 11.800,00	€ 11.800,00	€ 11.800,00	
I.V.A. 22% e 4% cassa su gestione tecnica e sicurezza		€ 3.171,84	€ 3.171,84	€ 3.171,84	
Lavori per indagini geomeccaniche e prove		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
I.V.A. 22% su lavori per indagini geomeccaniche e prove		€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	
Acquisizione aree		€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 4.301,60	801,6
Imprevisti e spese di gara		€ 988,16	€ 988,16	988,16	
Ribasso e relativa iva a disposizione			€ 2.844,55	€ 4.288,06	4.288,06
Gestione tecnica di perizia 1				€ 5.500,00	€ 5.500,00
I.V.A. 22% e cassa 4% su gestione tecnica di perizia				€ 1.478,40	€ 1.478,40
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 48.000,00	€ 50.331,60	€ 70.514,80	
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 220.000,00	€ 70.000,00

DATO ATTO che:

- la perizia di variante integrativa e suppletiva di cui sopra non altera la natura generale del contratto;
- le opere rientrano tra le modifiche al contratto previste dall'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto sono derivanti da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore;
- prevede un importo in aumento per lavori al netto del ribasso di gara pari a € 49.816,80 oltre i.v.a. 22%, che non comporta, rispetto all'importo del contratto iniziale, il superamento del 50% come previsto dall'art.106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere di perizia alle stesse condizioni e norme, stessi patti e obblighi del contratto sopra richiamato sottoscrivendo in data 05.08.2019 l'atto di sottomissione, depositato agli atti della P.A. in data 05.08.2019 n. prot. 3448;

DATO ATTO CHE oltre alle procedure di appalto in deroga, per lo stato emergenziale, indicate dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 588/2019 sussistono ragioni di urgenza, che non consentono la ricerca di altre imprese (che devono peraltro essere specializzate e qualificate) legate all'instabilità del versante ed alla necessità di completare i lavori in assoluta sicurezza ripristinando nel più breve tempo possibile la viabilità interessata;

PRECISATO CHE il Comune di Taleggio è ente con meno di 1000 abitanti e che non sussiste al suo interno, dunque in organico, alcuna professionalità di tipo tecnico competente in materia e che la responsabilità, in assenza di tale figura, è difatti affidata, esclusivamente in virtù delle disposizioni di legge che lo consentono, al Sindaco;

DATO ATTO che la spesa è finanziata con contributo della Regione Lombardia – Giunta Territorio e Protezione Civile – ai sensi dell’art. 1, comma 1028, della Legge n. 145/2018 e del conseguente D.P.C.M. 27 febbraio 2019 e trova copertura al Cap. n. 247306 del bilancio di previsione 2019 regolarmente approvato.

RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione della perizia di variante stante l’urgenza di procedere con l’esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza del tratto di strada a valle del versante interessato a tutela della pubblica incolumità;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 per la parte attualmente in vigore;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. Considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Approvare, per le motivazioni di cui in premessa e ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la perizia di variante 1 (suppletiva), dell’intervento Lotto 2 “*Difesa del suolo e messa in sicurezza dei versanti in loc.tà Mistirold*” redatta dall’Arch. Flavio Papetti incaricato nell’importo lordo complessivo di € 220.000,00 come specificato in premessa;
3. Dare atto che l’importo contrattuale dell’Azienda Agricola Cattaneo S.r.l. con sede in Valbrembo (Bg) aggiudicatrice dei lavori passa da € 99.668.40 a € 149.485,20 al netto del ribasso di gara del 2,32% e dell’I.v.a. 22% (oneri per la sicurezza compresi), nei limiti di cui all’art.106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
4. Dare atto che la spesa è finanziata con contributo della Regione Lombardia – Giunta Territorio e Protezione Civile – ai sensi dell’art. 1, comma 1028, della Legge n. 145/2018 e del conseguente D.P.C.M. 27 febbraio 2019 e trova copertura al Cap. n. 247306 del bilancio di previsione 2019 regolarmente approvato.
5. Di dare atto che si procederà alle comunicazioni di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 50/2016 presso l’Osservatorio procedura SIMOG.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARNOLDI GIANLUCA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario ARNOLDI Gianluca, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Taleggio Lì 05.08.2019

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ARNOLDI GIANLUCA

to o'io o'io to o'io o'io o'io o'io o'io o'io to o'io o'io o'io o'io o'

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 07.08.2019 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Taleggio, lì 07.08.2019

P. IL SEGRETARIO COMUNALE
Il Funzionario Incaricato
F.to TASSO Maria Giuseppina

to o'io o'io to o'io o'io o'io o'io o'io o'io to o'io o'io o'io o'io o'

Copia conforme all'originale.

Taleggio, lì 07.08.2019

IL Segretario Comunale/Il Funzionario Incaricato

